

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 11 日 星期： 四		天气:晴	气温: 0° -10°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 水泥墩到场 640 个	
施工人员动态: 施工人员 10 人、管理 人员 4 人			
施工机械动态: 挖机两台、吊车一台			
施 度 工 情 进 况	一、今日施工计划:		
	1、土建基础开挖计划完成 5%。开挖渣土外运。 2、7-4 南侧上水管道改道计划完成 40%。 3、生物反应池上方水泥配重块吊装, 计划完成 100 个。水泥配重块就位完成 320 个。 4、D 区端部路灯及路牌移位, 计划完成 40%。		
	二、今日完成情况:		
	1、土建基础开挖完成 5%, 已开挖渣土外运 10 车。 2、7-4 南侧上水管道改道完成 40%。 3、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 100 个, 水泥配重块就位完成 320 个。 三、累计完成情况: 1、土建基础开挖完成 45%。 2、7-4 南侧上水管道改道完成 40%。 3、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 320 个, 水泥配重块就位完成 320 个。 4、D 区端部路灯及路牌移位, 完成 100% 5、AA0 生物反应池上绿化移植完成 70%。		
	四、明日施工计划:		
	1、土建基础开挖, 计划完成 5%。对已开挖渣土外运 2、7-4 南侧上水管道改道, 计划完成 60%。 3、桩基施工, 计划完成 5%。 4、AA0 生物反应池上方绿化移植, 计划完成 10%。 5、生物反应池上方水泥配重块吊装, 计划完成 320 个。		

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军