

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 14 日 星期： 日		天气：晴	气温：4° -20°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 23 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、吊车两台、打桩机一台			
施工进度 工情 进况	一、今日施工计划：		
	1、土建基础开挖，计划完成 5%。对已开挖渣土外运		
	2、打桩计划完成 30 根。		
	3、AA0 生物反应池上方绿化移植，计划完成 10%。		
施工进度 工情 进况	4、生物反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 300 个。		
	二、今日完成情况：		
	1、土建基础开挖完成 5%		
	2、打桩完成 7 根。		
施工进度 工情 进况	3、沉淀池钢结构点位放样完成 10%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 300 个。		
	5、AA0 生物反应池上绿化移植完成 5%		
	三、累计完成情况：		
施工进度 工情 进况	1、土建基础开挖完成 70%。		
	2、打桩完成 26 根。		
	3、沉淀池钢结构点位放样完成 20%。		
	4、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。		
施工进度 工情 进况	5、AA0 生物反应池上绿化移植完成 85%。		
	6、生物反应池上方水泥配重块安装完成 320 个。		
	7、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 1600 个。		
	四、明日施工计划：		
施工进度 工情 进况	1、土建基础开挖，计划完成 5%。		
	2、沉淀池钢结构点位放样完成 10%。		
	3、AA0 生物反应池上方绿化移植，计划完成 5%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 300 个。		

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军