

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 15 日 星期： 一		天气:晴	气温: 1° -8°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 中部立柱到场 48 件; 中部横梁到 场 14 件; 管桩到场 26 根。	
施工人员动态: 施工人员 27 人、管理人员 4 人			
施工机械动态: 挖机两台、吊车两台、打桩机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划:		
	1、土建基础开挖, 计划完成 5%。		
	2、沉淀池钢结构点位放样完成 10%。		
	3、AA0 生物反应池上方绿化移植, 计划完成 5%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块安装, 计划完成 300 个。		
	5、打桩施工。		
	二、今日完成情况:		
	1、桩施工完成 6 根。		
	2、沉淀池钢结构点位放样完成 10%。		
	3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 480 个。		
4、AA0 生物反应池上绿化移植完成 5%			
三、累计完成情况:			
1、土建基础开挖完成 70%。(因桩基施工遇到下方有混凝土, 现需对已开挖位置破混凝土层)。			
2、桩施工完成 32 根。			
3、沉淀池钢结构点位放样完成 30%。			
4、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。			
5、AA0 生物反应池上绿化移植完成 90%。			
6、生物反应池上方水泥配重块安装完成 800 个。			
7、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 1600 个。			
四、明日施工计划:			
1、7-3, 7-4 破混凝土层, 计划完成 10%。			
2、沉淀池钢结构点位放样, 计划完成 10%。			
3、AA0 生物反应池上方绿化移植, 计划完成 5%。			
4、生物反应池上方水泥配重块安装, 计划完成 300 个。			

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军