

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 17 日 星期：三		天气:晴	气温：7° -18°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 21 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、吊车两台、旋钻机一台			
施 度 工 情 进 况	一、今日施工计划：		
	1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。		
	2、沉淀池钢结构柱脚点位放样，计划完成 10%。		
	3、AA0 生物反应池上方绿化移植，计划完成 2%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 320 个。		
	二、今日完成情况：		
	1、7-3，7-4 破混凝土层完成 10%		
	2、沉淀池钢结构柱脚点位放样完成 10%，植筋完成 5%。		
	3、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 640 个。		
	4、AA0 生物反应池上绿化移植完成 5%		
三、累计完成情况：			
1、土建基础开挖完成 70%。（因桩基施工遇到下方有混凝土，现需对已开挖位置破混凝土层）。			
2、桩施工完成 32 根。			
3、沉淀池钢结构柱脚点位放样完成 50%，植筋完成 5%。			
4、7-3，7-4 破混凝土层完成 15%			
5、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。			
6、AA0 生物反应池上绿化移植完成 100%。			
7、生物反应池上方水泥配重块安装完成 1400 个。			
8、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2240 个。			
四、明日施工计划：			
1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。			
2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。			
3、生物反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 320 个。			

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军