

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 19 日 星期：五		天气:晴	气温：6° -10°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 18 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、生物反应池上方水泥配重块安装计划完成 600 个。 二、今日完成情况： 1、7-3，7-4 破混凝土层完成 5%。 2、沉淀池钢结构桩基点位放样完成 40%，植筋完成 10%。 3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 600 个。 三、累计完成情况： 1、土建基础开挖完成 70%。（因桩基施工遇到下方有混凝土，现需对已开挖位置破混凝土层）。 2、桩施工完成 32 根。 3、沉淀池钢结构桩基点位放样完成 100%，植筋完成 20%。 4、7-3，7-4 破混凝土层完成 30%。 5、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。 6、生物反应池上方水泥配重块安装完成 2000 个。 7、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2560 个。 四、明日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、7-4 承台浇筑混凝土垫层。 4、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 320 个。		

检的 查问 发题 现	
处意 理见 措结 施果	
协及 调其 内它 容	
记录人	田在欣
	总监签阅
	朱友军