

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 20 日 星期：六		天气:小雨	气温：4° -8°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 12 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施 度 工 情 进 况	一、今日施工计划：		
	1、 7-3， 7-4 破混凝土层，计划完成 5%。		
	2、 沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。(因下雨未施工)		
	3、 7-4 承台浇筑混凝土垫层。		
	3、 生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 320 个。		
	二、今日完成情况：		
	1、 7-3， 7-4 破混凝土层完成 5%		
	2、 7-4 承台浇筑混凝土垫层浇筑完成。		
	3、 生物反应池上方水泥配重块安装完成 400 个。		
	三、累计完成情况：		
	1、 土建基础开挖完成 70%。（因桩基施工遇到下方有混凝土，现需对已开挖位置破混凝土层）。		
	2、 桩施工完成 32 根。		
	3、 沉淀池钢结构植筋完成 20%。		
	4、 7-3， 7-4 破混凝土层完成 35%。		
	5、 AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。		
	6、 生物反应池上方水泥配重块安装完成 2400 个。		
	7、 生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2560 个。		
	四、明日施工计划：		
	1、 7-3， 7-4 破混凝土层，计划完成 5%。		
	2、 沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。		
	3、 生物反应池光伏支架吊装计划完成 5%。		

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军