

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 21 日 星期：日		天气：阴	气温：-1° -6°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 生物池光伏支架到场	
施工人员动态：施工人员 24 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 10%。 3、生物反应池光伏支架吊装计划完成 100% 4、7-4 南端抗拔桩承台钢筋绑扎计划完成 30%。 二、今日完成情况： 1、7-3，7-4 破混凝土层完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋完成 10%。 3、生物反应池光伏支架吊装完成 100% 4、7-4 南端抗拔桩承台钢筋绑扎完成 30%。 三、累计完成情况： 1、土建基础开挖完成 70%。 2、桩施工完成 32 根。 3、沉淀池钢结构植筋完成 30%。 4、7-3，7-4 破混凝土层完成 40%。 5、生物反应池上方水泥配重块安装完成 2400 个。 6、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2560 个。 7、生物反应池光伏支架吊装计划完成 100%。 四、明日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、7-4 南端抗拔桩承台钢筋绑扎计划完成 30%。 4、生物池光伏支架分类分散计划完成 20%。		

检的 查问 发题 现	
处意 理见 措结 施果	
协及 调其 内它 容	
记录人	田在欣
	总监签阅
	朱友军