

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 22 日 星期：一		天气:阴	气温：-3° -1°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 19 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、7-4 南端抗拔桩承台钢筋绑扎计划完成 30%。 4、生物池光伏支架分类分散计划完成 20%。 5、桩土建基础开挖完成 10%。		
	二、今日完成情况： 1、7-3，7-4 破混凝土层完成 10%。 2、沉淀池中部植筋完成 10% 3、7-4 南端抗拔桩钢筋绑扎完成 30% 4、桩土建基础开挖完成 10%。 5、生物反应池上方光伏支架分类分散完成 50%。 三、累计完成情况： 1、桩土建基础开挖完成 80%。 2、桩施工完成 32 根。 3、沉淀池中部植筋完成 40%。 4、7-3，7-4 破混凝土层完成 50%。 5、7-4 南端抗拔桩钢筋绑扎完成 60% 6、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。 7、生物反应池上方水泥配重块安装完成 2400 个。 8、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2560 个。 9、生物反应池上方光伏支架分类完成 50%。		
	四、明日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。		

	3、7-4 东侧抗拔桩钢筋绑扎，计划完成 30%。 4、桩土建基础开挖，计划完成 5%。 5、生物反应池上方光伏支架分类，计划完成 20%。 6、箱变、一二次舱基础土方开挖，计划完成 5%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军