

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 23 日 星期：二		天气：阴	气温：-4° -0°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 钢筋到场	
施工人员动态：施工人员 16 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施工进度 工情 进况	一、今日施工计划：		
	1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。		
	2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。		
	3、7-4 南侧抗拔桩钢筋绑扎，计划完成 30%。		
	4、桩土建基础开挖，计划完成 5%。		
	5、生物反应池上方光伏支架分类，计划完成 20%。		
	6、箱变、一二次舱基础土方开挖，计划完成 5%。		
	二、今日完成情况：		
	1、7-3，7-4 破混凝土层未施工。（今日旋挖机从 7-4 转至 7-3）		
	2、沉淀池中部植筋完成 10%		
3、7-4 南侧抗拔桩钢筋绑扎完成 20%			
4、桩土建基础开挖完成 5%。			
5、生物反应池上方光伏支架分类完成 20%。			
6、箱变基础土方开挖，完成 35%。			
三、累计完成情况：			
1、桩土建基础开挖完成 85%。			
2、桩施工完成 32 根。			
3、沉淀池中部植筋完成 50%。			
4、7-3，7-4 破混凝土层完成 50%。			
5、7-4 南侧抗拔桩钢筋绑扎完成 80%			
6、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。			
7、生物反应池上方水泥配重块安装完成 2400 个。			
8、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2560 个。			
9、生物反应池上方光伏支架分类完成 70%。			
9、箱变基础土方开挖，完成 35%			

	四、明日施工计划： 1、7-3 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、7-4 南侧抗拔桩钢筋绑扎，计划完成 20%。 4、桩土建基础开挖，计划完成 5%。 7、生物反应池水泥配重块定位放线，计划完成 25% 6、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 160 个。 7、生物反应池上方支架安装，计划完成 10%。 8、箱变基础砼垫层浇筑（鼓风机房旁），计划完成 100%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军