

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 24 日 星期：三		天气:阴	气温：-2° -4°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 15 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、7-4 南侧抗拔桩钢筋绑扎，计划完成 20%。 4、桩土建基础开挖，计划完成 5%。 5、生物反应池水泥配重块定位放线，计划完成 25% 6、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 160 个。 7、生物反应池上方支架安装，计划完成 10%。 二、今日完成情况： 1、7-3，7-4 破混凝土层完成 5%。 2、沉淀池中部植筋完成 20% 3、7-4 东侧抗拔桩钢筋绑扎完成 20% 4、桩土建基础开挖完成 5%。 5、7-4 东侧抗拔桩基础制模完成 30% 6、生物反应池水泥配重块定位放线完成 45% 7、生物反应池上方水泥配重块安装完成 160 个。 8、生物反应池上方支架安装完成 10%。 三、累计完成情况： 1、桩土建基础开挖完成 90%。 2、桩施工完成 32 根。 3、沉淀池中部植筋完成 70%。 4、7-3，7-4 破混凝土层完成 55%。 5、7-4 东侧抗拔桩钢筋绑扎完成 100% 6、7-4 东侧抗拔桩基础制模完成 30% 7、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 100%。		

	8、生物反应池上方水泥配重块安装完成 2560 个。 9、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 2560 个。 10、生物反应池上方光伏支架分类完成 70%。 11、箱变基础土方开挖，完成 35% 12、 生物反应池上方支架安装完成 10%。 四、明日施工计划： 1、 7-3， 7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、 沉淀池钢结构植筋，计划完成 10%。 3、 桩土建基础开挖，计划完成 5%。 4、 7-4 东侧抗拔桩基础制模，计划完成 30% 5、 生物反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 320 个。 6、箱变基础砼垫层浇筑（鼓风机房旁），计划完成 100%。
检的 查问 发题 现	
处意 理见 措结 施果	