

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 25 日 星期：四		天气:阴	气温: -2° -7°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 15 人、管理人员 4 人			
施工机械动态: 挖机两台、旋钻机一台			
施 度 工 情 进 况	一、今日施工计划:		
	1、7-3, 7-4 破混凝土层, 计划完成 5%。		
	2、沉淀池钢结构植筋, 计划完成 10%。		
	3、桩土建基础开挖, 计划完成 5%。		
	4、7-4 南侧抗拔桩基础制模, 计划完成 30%		
	5、生物反应池上方水泥配重块吊装, 计划完成 320 个。		
	二、今日完成情况:		
	1、沉淀池中部植筋完成 10%		
	2、7-4 南侧抗拔桩基础制模完成 30%		
	3、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 960 个。		
	4、生物反应池上方水泥配重块安装完成 320 个		
	三、累计完成情况:		
	1、桩土建基础开挖完成 90%。		
	2、桩施工完成 32 根。		
	3、沉淀池中部植筋完成 80%。		
	4、7-3, 7-4 破混凝土层完成 55%。		
	5、7-4 南侧抗拔桩基础制模完成 60%		
	6、生物反应池上方水泥配重块安装完成 2880 个。		
	7、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3520 个。		
	8、生物反应池上方光伏支架分类完成 70%。		
9 箱变基础土方开挖, 完成 35%			
10、生物反应池上方支架安装完成 10%。			
四、明日施工计划:			
1、7-3, 7-4 破混凝土层, 计划完成 5%。			
2、沉淀池钢结构植筋, 计划完成 10%。			

	3、7-4 南侧抗拔桩基础制模，计划完成 30%。 5、 生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 320 个。 5、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 10%。。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军