

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 26 日 星期：五		天气:阴	气温：0° -7°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 15 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台、旋钻机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 10%。 3、7-4 南侧抗拔桩基础制模，计划完成 30%。 4、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 320 个。 5、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 10%。。 二、今日完成情况： 1、沉淀池中部植筋完成 10% 2、7-4 南侧抗拔桩基础制模完成 30% 3、7-3，7-4 破混凝土层完成 10%。 4、生物反应池上方光伏支架安装完成 15%。 5、生物反应池上方水泥配重块安装完成 320 个。 三、累计完成情况： 1、桩土建基础开挖完成 90%。 2、桩施工完成 32 根。 3、沉淀池中部植筋完成 90%。 4、7-3，7-4 破混凝土层完成 65%。 5、7-4 南侧抗拔桩基础制模完成 90%。 6、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3200 个。 7、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3520 个。 8、生物反应池上方光伏支架分类完成 70%。 9、箱变基础土方开挖，完成 35% 10、生物反应池上方支架安装完成 25%。 四、明日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。		

	2、沉淀池钢结构植筋，计划完成 5%。 3、7-4 南侧抗拔桩基础制模，计划完成 10%。 4、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 320 个。 5、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 10%。。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军