

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 28 日 星期：天		天气:晴	气温：-2° -10°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 水泥配重块到场 320 个。	
施工人员动态：施工人员 11 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机一台、旋钻机一台、吊机一台。			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、7-4 南侧抗拔桩基础混凝土浇筑，计划完成 30% 3、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 200 个。 4、生物池反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 200 个。 5、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%。。 二、今日完成情况： 1、7-4 南侧抗拔桩基础混凝土浇筑完成 100%。 2、7-3，7-4 破混凝土层完成 5%。 3、生物反应池上方光伏支架安装完成 5%。 4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 320 个 5、生物反应池上方水泥配重块安装完成 200 个。 三、 累计完成情况： 1、桩土建基础开挖完成 90%。 2、桩施工完成 32 根。 3、7-3，7-4 破混凝土层完成 75%。 4、沉淀池中部立柱安装完成 5% 5、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 6、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3720 个。 7、生物反应池上方光伏支架分类完成 70%。 8、一二次舱，箱变基础土方开挖，完成 50% 9、生物反应池上方支架安装完成 40%。 10、7-4 南侧抗拔桩基础混凝土浇筑完成 100%。 四、明日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。		

	2、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 120 个。 3、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军