

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 29 日 星期：一		天气:晴	气温: 1° -11°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 8 人、管理人员 3 人			
施工机械动态: 挖机一台、旋钻机一台。			
施度 工情 进况	一、今日施工计划:		
	1、7-3, 7-4 破混凝土层, 计划完成 5%。		
	2、生物反应池上方水泥配重块安装, 计划完成 120 个。		
	3、生物反应池上方光伏支架安装, 计划完成 5%。		
	二、今日完成情况:		
	1、7-3, 7-4 破混凝土层完成 5%。		
	2、生物反应池上方光伏支架安装完成 5%。		
	3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 120 个。		
	三、 累计完成情况:		
	1、桩土建基础开挖完成 90%。		

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军