

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 30 日 星期：二		天气:晴	气温：7° -11°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 12 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机一台、旋钻机一台。			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。 2、生物反应池上方光伏支架分类，计划完成 30%。 二、今日完成情况： 1、7-3，7-4 破混凝土层完成 20%。 2、7-4 南侧抗拔桩承台基础拆模完成 3、桩土建基础开挖完成 10% 4、生物反应池上方光伏支架分类完成 30%。 三、累计完成情况： 1、桩土建基础开挖完成 100%。 2、桩施工完成 32 根。 3、7-3，7-4 破混凝土层完成 100%。 4、沉淀池中部立柱安装完成 5% 5、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 6、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。 7、生物反应池上方光伏支架分类完成 100%。 8、箱变、一二次舱等基础土方开挖，完成 35%。 9、生物反应池上方支架安装完成 45%。 四、明日计划 1、7-4 南端承台土方回填及现场清理 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%。 3、箱变、一二次舱基础土方开挖，计划完成完成 65%		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

