

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 5 日 星期： 五		天气：晴	气温：3° -15°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 12 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、消防管道改道施工，计划完成 5%。 2、土建基础开挖计划完成 5%。开挖渣土外运。 3、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线计划完成 15%。 二、今日完成情况： 1、消防管道改道施工完成 5%。 2、土建基础开挖完成 5%，已开挖渣土外运。 3、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 20%。 三、累计完成情况： 1、消防管道改道施工完成 100%。 2、土建基础开挖完成 15%。 3、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 35%。 四、明日施工计划： 1、土建基础开挖计划完成 5%。 2、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线，计划完成 15%。 3、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 5%。 4、水泥配重块到场一车。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			

协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军