

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 7 日 星期： 日		天气：晴	气温：1° -8°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 13 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、土建基础开挖计划完成 5%。开挖渣土外运。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 10%。 二、今日完成情况： 1、土建基础开挖完成 5%，已开挖渣土外运 5 车。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植完成 25%。 三、累计完成情况： 1、土建基础开挖完成 25%。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植完成 40% 四、明日施工计划： 1、土建基础开挖计划完成 5%。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 10%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军