

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 8 日 星期： 一		天气：阴	气温：2° -8°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 10 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机两台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、土建基础开挖计划完成 5%。开挖渣土外运。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 10%。 3、7-3 北侧上水管道改道计划完成 30%。 二、今日完成情况： 1、土建基础开挖完成 5%，已开挖渣土外运 8 车。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植完成 10%。 3、7-3 北侧上水管道改道完成 30%。 三、累计完成情况： 1、土建基础开挖完成 30%。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植完成 50% 3、7-3 北侧上水管道改道完成 30%。 四、明日施工计划： 1、土建基础开挖计划完成 5%。 2、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 10%。 3、7-3 北侧上水管道改道计划完成 40%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			

协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军