

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 11 月 23 日 星期： 四		天气：晴	气温：8° -20°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 6 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机一辆			
施工进度情况	一、今日完成情况 1、B 区端部物探验证工作完成 5%。 2、C 区端部物探验证工作完成 20%。 二、累计完成情况 1、A, B, C, D 方阵端部物探完成 100%。 2、A, B, C, D 方阵端部放样完成 87.5%。 3、A 区方阵南部端部路面破路物探完成 40%。 4、B 区端部物探验证完成 100%。 5、C 区端部物探验证完成 100%。		
检查发现的问题			
处意见措施结果			
协及调其它容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军