

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 11 月 25 日 星期： 六		天气： 阴	气温： 5° -14°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 3 人、管理人员 2 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：固定支架：生物池划线放样 5%。 二、今日完成情况： 1、固定支架：生物池划线放样 5% 三、累计完成情况： 1、A, B, C, D 方阵端部物探完成 100%。 2、A, B, C, D 方阵端部放样完成 87.5%。 3、A 区方阵南部端部路面破路物探验证完成 40%。 4、B 区端部物探验证完成 100%。 5、C 区端部物探验证完成 100%。 6、D 区端部物探验证完成 50%。 7、固定支架：生物池划线放样 5%。 四、明日施工计划： 1、固定支架：生物池划线放样，预计完成 5%。		
检的 查问 发题			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军