

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 11 月 28 日 星期： 二		天气： 阴	气温： 8° -19°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 5 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：1、柔性支架：预计 A 区北部、D 区南部和北部物探验证全部完成。2、固定支架：生物池划线放样，预计完成 20%。 二、 今日完成情况： 1、柔性支架：A 区端部物探验证完成 60%。 D 区端部物探验证完成 50%。 1、固定支架：生物池划线放样 25%。 三、累计完成情况： 1、A, B, C, D 方阵端部物探完成 100%。 2、A, B, C, D 方阵端部放样完成 87.5%。 3、A 区方阵南部端部路面破路物探验证完成 100%。 4、B 区端部物探验证完成 100%。 5、C 区端部物探验证完成 100%。 6、D 区端部物探验证完成 100%。 7、固定支架：生物池划线放样 40%。 四、明日施工计划： 1、柔性支架：A 区南侧端部破路施工。 2、固定支架：生物池划线放样，预计完成 20%，鼓风机房划线放样，预计完成 15%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			

协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军