

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 11 月 30 日 星期： 四		天气：晴	气温：4° -12°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 9 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：挖机一辆			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：1、柔性支架：A 区南侧端部破路位置破碎路面渣土外运。 2、固定支架：生物池划线放样，预计完成 20%，鼓风机房划线放样，预计完成 15%。 二、今日完成情况： 1、柔性支架：A 区南侧端部道路破碎后渣土外运完成。 2、固定支架：生物池划线放样 30%，鼓风机房顶划线放样完成 100%。 三、累计完成情况 柔性支架： 1、A, B, C, D 方阵端部物探完成 100%。 2、A, B, C, D 方阵端部放样完成 87.5%。 3、A 区方阵南部端部路面破路物探完成 100%。 4、B 区端部物探验证完成 100%。 5、C 区端部物探验证完成 100%。 6、D 区端部物探验证完成 100%。 固定支架： 1、生物池放样完成 70%。鼓风机房顶划线放样完成 100% 四、明日施工计划： 柔性支架： 固定支架：生物池划线放样，预计完成 20%。		
检的 查问 发题 现			

处 理 见 措 施 结 果			
协 及 调 其 内 它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军