

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 12 月 10 日 星期： 日		天气： 阴	气温： 14° -20°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 6 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：绿化移植 15% 二、今日完成情况： 1、绿化移植 15% 三、累计完成情况 1、绿化移植 25% 四、明日施工计划： 绿化移植，计划完成 15%		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军