

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 12 月 18 日 星期： 一		天气：小雨	气温：3° -6°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 7 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：绿化移植 10% 二、今日完成情况： 1、绿化移植 5%(因今天下雨未完成今日施工计划量) 三、累计完成情况 1、绿化移植 90% 四、明日施工计划： 绿化移植，计划完成 5%		
检的 查问 发愿 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军