

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 12 月 26 日 星期： 二		天气：晴	气温：0° -11°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 4 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	一、今日施工计划：消防管道改道施工，计划完成 10%。 二、今日完成情况： 1、消防管道改道施工完成 10%。 三、累计完成情况： 1、消防管道改道施工完成 10%。 四、明日施工计划： 1、消防管道改道施工，计划完成 10%。		
检查发现问题			
处理意见及措施			
协调及其它内容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军