

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2023 年 12 月 29 日 星期： 五		天气：晴	气温：5° -14°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 5 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、消防管道改道施工，计划完成 20%。 二、今日完成情况： 1、消防管道改道施工完成 20%。 三、累计完成情况： 1、消防管道改道施工完成 60%。 四、明日施工计划： 暂停施工		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军