

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 2 月 1 日 星期：四		天气：小雨	气温：7° -11°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 6 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、土方回填、现场清理垃圾及完善安全防护措施 2、箱变、一二次舱基础施工，计划完成完成 30% 二、今日完成情况： 1、土方回填及现场清理、恢复。 2、箱变、一二次舱基础施工完成 70%。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 32 根。 2、沉淀池中部立柱安装完成 5% 3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。 5、箱变、一二次舱基础施工完成 100%。 6、生物反应池上方支架安装完成 50%。 四、明日计划 春节放假		
检的 查问 发题 现			



处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

