

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 11 日 星期：日		天气:阴	气温: 8° -15°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 21 人、管理人员 4 人			
施工机械动态: 旋钻机一台, 挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划:		
	1、7-1 破混凝土层, 计划完成 10%。		
	2、生物反应池上方光伏支架安装, 计划完成 5%。		
	3、箱变、一、二次设备基础角柱和顶部梁支模、钢筋绑扎, 计划完成 20%、1#/2#、3#箱变柱梁浇筑。		
	4、沉淀池中部钢结构柱脚植筋, 计划完成 10%。		
	二、今日完成情况:		
	1、7-1 破混凝土层, 完成 10%。		
	2、生物反应池上方光伏支架安装, 完成 5%。		
	3、箱变、一、二次设备基础角柱和顶部梁支模、钢筋绑扎完成 20%、1#/2#、3#箱变柱梁浇筑。		
	4、沉淀池中部钢结构柱脚植筋, 完成 10%。		
三、累计完成情况:			
1、桩施工完成 32 根。			
2、沉淀池中部立柱植筋完成 25%。			
3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。			
4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。			
5、箱变一、二次设备基础角柱和顶部梁支模、钢筋绑扎累计完成 60%。			
6、生物反应池上方支架安装完成 85%。			
7、7-1 破混凝土层, 完成 65%。			
四、明日计划			
1、7-1 桩基破混凝土层, 计划完成 10%。			
2、生物反应池上方光伏支架安装, 计划完成 5%。			
3、沉淀池中部钢结构柱脚植筋, 计划完成 5%。			
4、箱变、一、二次设备基础角柱和顶部梁支模、钢筋绑扎, 计划完成 20%			



	5、7-4 桩基压桩施工。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

