

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 16 日 星期：六		天气:晴	气温：10° -20°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 18 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台、压桩机一台、吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：		
	1、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。		
	2、箱变、一、二次设备基础墙体粉刷计划完成 30%		
	3、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，计划完成 10%。		
	4、7-2 破混凝土层计划完成 2%。		
	5、7-3 桩施工完成 46 根。		
	二、今日完成情况：		
	1、生物反应池上方光伏支架安装，完成 2%。		
	2、箱变、一、二次设备基础墙体粉刷完成 30%		
	3、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，完成 10%。		
施度 工情 进况	4、7-2 破混凝土层完成 2%。		
	5、7-3 桩施工完成 46 根。		
	三、累计完成情况：		
	1、桩施工完成 133 根。		
	2、7-2 破混凝土层完成 2%		
	3、沉淀池中部立柱植筋完成 85%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。		
	5、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。		
	6、箱变一、二次设备墙体粉刷累计完成 30%。		
	7、生物反应池上方支架安装完成 95%。		
施度 工情 进况	四、明日计划		
	1、7-2 桩基破混凝土层，计划完成 5%。		
	1、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。		
	3、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，计划完成 10%。		
	4、箱变、一、二次设备墙体粉刷计划完成 20%。		



	5、7-3 桩基压桩施工。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

