

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 20 日 星期：三		天气:晴	气温：5° -18°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 22 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台、压桩机一台、吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-2 桩基破混凝土层，计划完成 10%。 2、生物反应池上方光伏支架消缺。 3、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，计划完成 3%。 4、7-3 桩基压桩施工。 二、今日完成情况： 1、生物反应池上方光伏支架消缺。 2、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，完成 3%。 3、7-2 破混凝土层完成 10%。 4、7-3 桩施工完成 15 根。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 225 根。 2、7-2 破混凝土层完成 40% 3、沉淀池中部立柱植筋完成 100%。 4、生物反应池上方水泥配重块安装完成 4130 个。 5、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 4130 个。 四、明日计划 1、7-2 桩基破混凝土层，计划完成 5%。 2、7-1 桩基压桩施工。 3、直流电缆沟开挖计划完成 10%。		
检的 查问 发题 现			



处 理 见 措 结 施 果			
协 及 调 其 内 它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

