

# 监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

|                              |                          |                 |             |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 2024 年 3 月 22 日<br>星期：五      |                          | 天气:晴            | 气温：14° -24° |
| 监理人员动态：1 人                   |                          | 材料进场、见证取样、合格情况： |             |
| 施工人员动态：施工人员 20 人、管理人员 4 人    |                          |                 |             |
| 施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台、压桩机一台、吊车一台 |                          |                 |             |
| 施度<br>工情<br>进况               | 一、今日施工计划：                |                 |             |
|                              | 1、7-2 桩基破混凝土层，计划完成 20%。  |                 |             |
|                              | 2、沉淀池中部钢结构安装计划完成 5%。     |                 |             |
|                              | 3、7-4 桩身注浆施工。            |                 |             |
|                              | 4、箱变基础内部电缆支架安装，计划完成 20%。 |                 |             |
|                              | 5、直流电缆沟开挖计划完成 10%        |                 |             |
|                              | 二、今日完成情况：                |                 |             |
|                              | 1、7-2 桩基破混凝土层完成 20%。     |                 |             |
|                              | 2、沉淀池中部钢结构安装完成 5%。       |                 |             |
|                              | 3、7-4 桩身注浆完成 20%。        |                 |             |
|                              | 4、箱变基础内部电缆支架安装完成 20%。    |                 |             |
|                              | 5、直流电缆沟开挖完成 10%          |                 |             |
|                              | 三、累计完成情况：                |                 |             |
|                              | 1、桩施工完成 225 根。           |                 |             |
|                              | 2、7-2 破混凝土层完成 75%        |                 |             |
|                              | 3、沉淀池中部钢结构安装完成 10%       |                 |             |
|                              | 4、7-4 桩身注浆完成 30%         |                 |             |
|                              | 5、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。    |                 |             |
|                              | 6、直流电缆沟开挖完成 10%          |                 |             |
|                              | 四、明日计划                   |                 |             |
| 1、7-2 桩基破混凝土层，计划完成 10%。      |                          |                 |             |
| 2、7-4 桩身注浆完成 10%             |                          |                 |             |
| 3、直流电缆沟开挖计划完成 10%。           |                          |                 |             |
| 4、沉淀池中部钢结构安装计划完成 5%          |                          |                 |             |
| 5、箱变基础内部电缆支架安装，计划完成 20%。     |                          |                 |             |



|                      |     |      |     |
|----------------------|-----|------|-----|
|                      |     |      |     |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现  |     |      |     |
| 处意<br>理见<br>措结<br>施果 |     |      |     |
| 协及<br>调其<br>内它<br>容  |     |      |     |
| 记录人                  | 田在欣 | 总监签阅 | 朱友军 |

