

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 25 日 星期：一		天气:阴	气温：10° -20°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 20 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台、压桩机一台、吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、沉淀池中部钢结构安装计划完成 5%。 2、7-3 桩身注浆施工。 3、7-2 破混凝土层计划完成 10%。 4、生物池组件安装计划完成 5%。 5、压桩施工。 二、今日完成情况： 1、压桩完成 20 根。 2、沉淀池中部钢结构安装完成 5%。 3、7-3 桩身注浆完成 30%。 4、7-2 破混凝土层完成 10%。 5、生物池组件安装完成 5%。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 245 根。 2、7-2 破混凝土层完成 100% 3、沉淀池中部钢结构安装完成 25% 4、7-3 桩身注浆完成 40% 5、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 6、直流电缆沟开挖完成 10% 7、直流电缆敷设完成 5%。 8、生物池组件安装完成 5%。 四、明日计划 1、7-3 桩身注浆完成 30% 2、生物池组件安装 3、沉淀池中部钢结构安装计划完成 5%		



	4、压桩施工。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

