

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 3 日 星期：日		天气:晴	气温：6° -14°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 13 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋转机一台，挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3 北抗拔桩破混凝土层，计划完成 30%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。 二、今日完成情况： 1、7-3 北抗拔桩破混凝土层，完成 30%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，完成 2%。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 32 根。 2、沉淀池中 部立柱安装完成 5%。 3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。 5、箱变、一二次舱基础施工完成 100%。 6、生物反应池上方支架安装完成 56%。 7、7-3 北抗拔桩破混凝土层，完成 80%。 四、明日计划 1、7-3 北抗拔桩破混凝土层，计划完成 20%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			



协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

