

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 2024 年 3 月 30 日<br>星期：六   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 天气:晴                           | 气温：15° -27° |
| 监理人员动态：1 人                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>组件到场 1440 块 |             |
| 施工人员动态：施工人员 24 人、管理人员 4 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |
| 施工机械动态：挖机一台、压桩机一台、吊车二台    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |
| 施度<br>工情<br>进况            | <div>一、今日施工计划：</div> <div>1、沉淀池中部钢结构安装计划完成 10%。</div> <div>2、7-1 桩身注浆施工。</div> <div>3、生物池组件吊装计划完成 1440 块。</div> <div>4、压桩施工。</div> <div>二、今日完成情况：</div> <div>1、压桩完成 45 根。</div> <div>2、沉淀池中部钢结构安装完成 10%。</div> <div>3、7-1 桩身注浆完成 10%。</div> <div>4、生物池组件吊装完成 1440 块。</div> <div>三、累计完成情况：</div> <div>1、桩施工完成 395 根。</div> <div>2、沉淀池中部钢结构安装完成 60%</div> <div>3、7-1 桩身注浆完成 10%</div> <div>4、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。</div> <div>5、直流电缆沟开挖完成 10%</div> <div>6、直流电缆敷设完成 5%。</div> <div>7、生物池组件安装完成 35%。</div> <div>四、明日计划</div> <div>1、生物池组件安装</div> <div>2、沉淀池中部钢结构安装计划完成 10%</div> <div>3、压桩施工。</div> <div>4、7-1 桩身注浆计划完成 10%</div> |                                |             |



|                      |     |      |     |
|----------------------|-----|------|-----|
|                      |     |      |     |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现  |     |      |     |
| 处意<br>理见<br>措结<br>施果 |     |      |     |
| 协及<br>调其<br>内它<br>容  |     |      |     |
| 记录人                  | 田在欣 | 总监签阅 | 朱友军 |

