

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 31 日 星期：日		天气:晴	气温：12° -17°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 32 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：挖机一台、压桩机一台、吊车二台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、沉淀池中部钢结构安装计划完成 10%。 2、7-1 桩身注浆施工。 3、生物池组件安装计划完成 10%。 4、压桩施工。 二、今日完成情况： 1、压桩完成 24 根。 2、沉淀池中部钢结构安装完成 10%。 3、7-1 桩身注浆完成 20%。 4、生物池组件安装完成 10%。。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 419 根。 2、沉淀池中部钢结构安装完成 70% 3、7-1 桩身注浆完成 10% 4、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 5、直流电缆沟开挖完成 10% 6、直流电缆敷设完成 5%。 7、生物池组件安装完成 45%。 四、明日计划 1、生物池组件安装 2、沉淀池中部钢结构安装计划完成 10%。 3、7-1 桩身注浆计划完成 10%。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军



扫描全能王
让办公更简单

扫描全能王 创建