

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 4 日 星期：一		天气：小雨	气温：9° -12°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 12 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3 北抗拔桩破混凝土层，计划完成 20%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。 二、今日完成情况： 1、7-3 北抗拔桩破混凝土层，完成 20%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，完成 2%。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 32 根。 2、沉淀池中部立柱安装完成 5%。 3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。 5、箱变、一二次舱基础施工完成 100%。 6、生物反应池上方支架安装完成 58%。 7、7-3 北抗拔桩破混凝土层，完成 100%。 四、明日计划 1、7-1 桩基破混凝土层，计划完成 5%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			



协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

