

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 7 日 星期：四		天气:晴	气温：4° -12°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 14 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-1 破混凝土层，计划完成 10%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%。 3、箱变基础砌筑计划完成 5%。 二、今日完成情况： 1、7-1 破混凝土层，完成 10%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，完成 5%。 3、箱变基础砌筑完成 5%。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 32 根。 2、沉淀池中部立柱安装完成 5%。 3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。 5、箱变基础砌筑累计完成 10%。 6、生物反应池上方支架安装完成 65%。 7、7-1 破混凝土层，完成 25%。 四、明日计划 1、7-1 桩基破混凝土层，计划完成 5%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%。 3、箱变基础砌筑计划完成 90%。		
检的 查问 发题 现			



处 理 见 措 施 果			
协 及 调 其 内 它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

