

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 8 日 星期：五		天气:晴	气温：2° -12°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 15 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台			
施 度 工 情 进 况	一、今日施工计划：		
	1、7-1 破混凝土层，计划完成 10%。		
	2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%。		
	3、箱变基础砌筑计划完成 60%。		
	二、今日完成情况：		
	1、7-1 破混凝土层，完成 10%。		
	2、生物反应池上方光伏支架安装，完成 5%。		
	3、箱变基础砌筑完成 60%。		
	三、累计完成情况：		
	1、桩施工完成 32 根。		
	2、沉淀池中部立柱安装完成 5%。		
	3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。		
	5、箱变基础砌筑累计完成 70%。		
	6、生物反应池上方支架安装完成 70%。		
	7、7-1 破混凝土层，完成 35%。		
	四、明日计划		
	1、7-1 桩基破混凝土层，计划完成 5%。		
	2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 5%。		
	3、箱变基础砌筑计划完成 30%。		
	4、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，计划完成 5%。		
	5、箱变、一、二次设备基础角柱和顶部梁支模、钢筋绑扎，计划完成 20%		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

