

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 4 月 10 日 星期：三		天气：晴	气温：13° -21°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 21 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机一台、吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。 2、7-1 桩身注浆计划完成 30% 3、中部钢结构安装计划完成 5%。 4、7-2 桩承台基础修整。 二、今日完成情况： 1、固定支架直流电缆敷设完成 5%。 2、7-1 桩身注浆完成 30% 3、中部钢结构安装完成 5%。 4、7-2 桩承台基础修整。 三、累计完成情况： 1、沉淀池中部钢结构安装完成 85% 2、7-1 桩身注浆完成 100% 3、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 4、直流电缆沟开挖完成 10% 5、固定支架直流电缆敷设完成 20%。 四、明日计划 1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。 2、7-2 桩身注浆计划完成 20%。 3、生物池钢性支架植筋计划完成 20%。 4、7-2 桩承台基础修整。		
检的 查问 发题 现			



处 理 见 措 结 施 果			
协 及 调 其 内 它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

