

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 4 月 14 日 星期：日		天气:阴	气温：16° -21°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 18 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机一台、			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。 2、桩承台基础修整。 3、生物钢性支架植筋计划完成 25%。 4、7-1 承台基础钢筋绑扎计划完成 25%。 二、今日完成情况： 1、固定支架直流电缆敷设完成 5%。 2、桩承台基础修整。 3、生物钢性支架植筋完成 25% 4、7-1 承台基础钢筋绑扎完成 25%。 三、累计完成情况： 1、沉淀池中部钢结构安装完成 90% 2、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 3、直流电缆沟开挖完成 10% 4、固定支架直流电缆敷设完成 40%。 5、7-1 承台基础钢筋绑扎完成 25%。 6、生物钢性支架植筋完成 25%。 四、明日计划 1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。 2、生物钢性支架植筋计划完成 25%。 3、桩承台基础修整。 4、7-1 承台基础钢筋绑扎计划完成 25%。 5、固定支架接地扁铁安装计划完成 10%。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军



扫描全能王
让办公更简单

扫描全能王 创建