

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2024 年 4 月 19 日<br>星期：五   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天气:阴            | 气温：16° -21° |
| 监理人员动态：1 人                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 材料进场、见证取样、合格情况： |             |
| 施工人员动态：施工人员 19 人、管理人员 4 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
| 施工机械动态：挖机一台、吊车一台          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
| 施度<br>工情<br>进况            | <div>一、今日施工计划：</div> <div>1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。</div> <div>2、桩承台基础修整。</div> <div>3、生物钢性支架钢结构搬运。</div> <div>4、7-1 承台基础钢筋绑扎计划完成 10%。</div> <div>5、固定支架接地扁铁安装计划完成 10%。</div> <div>6、7-1 承台基础支模计划完成 10%。</div> <div>二、今日完成情况：</div> <div>1、固定支架直流电缆敷设完成 5%。</div> <div>2、桩承台基础修整。</div> <div>3、生物钢性支架钢结构搬运。</div> <div>4、7-1 承台基础钢筋绑扎完成 10%。</div> <div>5、固定支架接地扁铁安装完成 10%。</div> <div>6、7-1 承台基础支模完成 10%。</div> <div>三、累计完成情况：</div> <div>1、沉淀池中部钢结构安装完成 90%</div> <div>2、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。</div> <div>3、固定支架直流电缆敷设完成 60%。</div> <div>4、7-1 承台基础钢筋绑扎完成 80%。</div> <div>5、生物钢性支架钢结构安装完成 25%</div> <div>6、7-1 承台基础支模完成 70%。</div> <div>7、固定支架接地扁铁安装完成 40%。</div> <div>四、明日计划</div> <div>1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。</div> <div>2、生物钢性支架拼装。</div> |                 |             |



|                      |                                                                                         |      |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                      | 3、桩承台基础修整。<br>4、7-1 承台基础钢筋绑扎计划完成 10%。<br>5、7-1 承台基础支模计划完成 20%。<br>6、固定支架接地扁铁安装计划完成 10%。 |      |     |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现  |                                                                                         |      |     |
| 处意<br>理见<br>措结<br>施果 |                                                                                         |      |     |
| 协及<br>调其<br>内它<br>容  |                                                                                         |      |     |
| 记录人                  | 田在欣                                                                                     | 总监签阅 | 朱友军 |

