

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 4 月 20 日 星期：六		天气:阴	气温：16° -23°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 22 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机一台、吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。 2、沉淀池中部钢结构计划安装完成 5% 3、7-1 承台基础钢筋绑扎计划完成 10%。 4、固定支架接地扁铁安装计划完成 10%。 5、7-1 承台基础支模计划完成 10%。 6、7-3 垫层浇筑计划完成 100%。 二、今日完成情况： 1、固定支架直流电缆敷设完成 5%。 2、沉淀池中部钢结构安装完成 5% 3、7-1 承台基础钢筋绑扎完成 10%。 4、固定支架接地扁铁安装完成 10%。 5、7-1 承台基础支模完成 10%。 6、7-3 垫层浇筑完成 100%。 三、累计完成情况： 1、沉淀池中部钢结构安装完成 95% 2、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 3、固定支架直流电缆敷设完成 65%。 4、7-1 承台基础钢筋绑扎完成 90%。 5、生物钢性支架钢结构安装完成 25% 6、7-1 承台基础支模完成 80%。 7、固定支架接地扁铁安装完成 50%。 四、明日计划 1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。 2、沉淀池中部钢结构安装计划完成 5%		



	3、7-1 承台基础钢筋绑扎计划完成 10%。 4、7-1 承台基础支模计划完成 10%。 5、固定支架接地扁铁安装计划完成 10%。 6、7-3 基础放线。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

