

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 4 月 26 日 星期：五		天气：阴	气温：13° -20°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 21 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：		
	1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。		
	2、固定支架接地扁铁安装计划完成 5%。		
	3、7-3 钢筋绑扎计划完成 20%。		
	4、生物池钢性支架钢结构安装计划完成 15%		
	5、7-3 基础支模计划完成 20%。		
	二、今日完成情况：		
	1、固定支架直流电缆敷设完成 5%。		
	2、固定支架接地扁铁安装完成 5%。		
	3、7-3 钢筋绑扎完成 20%。		
	4、生物池钢性支架钢结构安装完成 15%		
	5、7-3 基础支模完成 20%。		
	三、累计完成情况：		
	1、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。		
	2、固定支架直流电缆敷设完成 95%。		
	3、生物钢性支架钢结构安装完成 70%		
	4、固定支架接地扁铁安装完成 95%		
	5、7-3 钢筋绑扎完成 70%		
	6、7-3 基础支模完成 50%。		
	四、明日计划		
1、固定支架直流电缆敷设计划完成 5%。			
2、生物池钢性支架钢结构安装计划完成 20%			
3、固定支架接地扁铁安装计划完成 5%。			
4、7-3 钢筋绑扎计划完成 10%。			
5、7-3 基础支模完成 20%。			



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

