

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 4 月 7 日 星期：日		天气:小雨	气温：12° -16°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 8 人、管理人员 3 人			
施工机械动态：挖机一台、吊机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划：清明节后复工。 1、生物池组件安装计划完成 30%。 2、直流电缆敷设计划完成 5%。 二、今日完成情况： 1、生物池组件安装完成 30%。 2、直流电缆敷设完成 5%。 三、累计完成情况： 1、沉淀池中部钢结构安装完成 80% 2、7-1 桩身注浆完成 40% 3、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 4、直流电缆沟开挖完成 10% 5、直流电缆敷设完成 10%。 6、生物池组件安装完成 100%。 四、明日计划 1、直流电缆敷设计划完成 5%。 2、7-1 桩身注浆计划完成 20%。 3、沉淀池中部钢结构安装计划完成 5%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			



协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

