

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 5 月 10 日 星期：五		天气:晴	气温：18° -24°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 13 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、高压设备接地安装计划完成 20%。 2、7-3 承台基础回填。 3、7-2 基坑排水管桩清孔。 4、7-4 地脚螺栓预埋焊接。 5、7-1 端部钢结构柱脚抄平。 二、今日完成情况： 1、高压设备接地安装完成 20%。 2、7-3 承台基础回填完成 50%。 3、7-2 基坑排水管桩清孔。 4、7-4 地脚螺栓预埋焊接。 5、7-1 端部钢结构柱脚抄平。 三、累计完成情况： 1、生物钢性支架钢结构安装完成 80% 2、生物池逆变器安装 6 台。 3、7-3 承台基础回填完成 50%。 4、7-2 基坑排水管桩清孔。 5、7-4 承台支模 40%。 6、7-1 端部钢结构柱脚抄平。 7、高压设备接地安装完成 50%。 四、明日计划 1、7-2 基坑清理。 2、7-3 承台土方回填。 3、7-1 端部钢结构安装，计划完成 20%。 4、7-4 承台基础浇筑计划完成 50%。		



	5、 高压设备接地。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

