

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 5 月 11 日 星期：六		天气：雨	气温：18° -24°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 13 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-2 基坑清理。 2、7-3 承台土方回填。 3、7-1 端部钢结构安装，计划完成 10%。 4、7-4 承台基础浇筑计划完成 50%。 二、今日完成情况： 1、7-2 基坑清理。 2、7-3 承台土方回填完成 50%。 3、7-1 端部钢结构安装，计划完成 10%。 4、7-4 承台基础浇筑完成 50%。 三、累计完成情况： 1、生物钢性支架钢结构安装完成 80% 2、生物池逆变器安装 6 台。 3、7-3 承台基础回填完成 100%。 4、7-2 基坑排水管桩清孔。 5、7-4 承台支模 50%。 6、7-1 端部钢结构安装完成 10%。 7、高压设备接地安装完成 50%。 8、7-4 承台基础浇筑完成 50%。 四、明日计划 1、7-2 基坑清理。承台钢筋绑扎。 2、7-1 端部钢结构安装，计划完成 20%。 3、高压设备接地。 4、7-3 端部钢结构安装。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

