

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 5 月 13 日 星期：一		天气:晴	气温: 13° -26°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 21 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 挖机一台、自吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划: 1、7-4 管桩拉拔试验。 2、7-2 管桩灌芯、垫层浇筑。 3、7-4 土方回填。 4、7-3 端部钢结构安装完成 20%。 5、设备基础接地安装完成 40%。 6、箱变等基础内部支架安装完成 60% 二、今日完成情况: 1、7-4 管桩拉拔试验。 2、7-2 管桩灌芯、垫层浇筑。 3、7-4 土方回填。 4、7-3 端部钢结构安装完成 20%。 5、设备基础接地安装完成 40%。 6、箱变等基础内部支架安装完成 60% 三、累计完成情况: 1、生物钢性支架钢结构安装完成 80% 2、生物池逆变器安装 6 台。 3、7-4 承台支模 50%。 4、7-1 端部钢结构安装完成 50%。 5、7-3 端部钢结构安装完成 50%。 6、高压设备接地安装完成 100%。 7、7-4 承台基础浇筑完成 50%。 8、箱变等基础内部支架安装完成 100% 四、明日计划: 1、7-2 承台基础放线。		



	2、 7-2 承台钢筋绑扎。 3、 7-3 端部钢结构安装，计划完成 20%。 4、 生物池桥架安装，计划完成 20%。 5、 7-4 管桩拉拔试验。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

