

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 5 月 3 日 星期：五		天气：阴	气温：12° -22°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 5 人、管理人员 2 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、固定支架直流电缆敷接线计划完成 20%。 二、今日完成情况： 1、固定支架直流电缆敷接线完成 20%。 三、累计完成情况： 1、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 2、固定支架直流电缆敷接线完成 40% 3、生物钢性支架钢结构安装完成 80% 4、生物池逆变器安装 6 台。 四、明日计划 1、固定支架直流电缆敷接线计划完成 20%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

