

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 5 月 6 日 星期：一		天气:晴	气温：14° -25°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 9 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、固定支架消缺。 2、7-3 承台模板拆除。 3、7-2、7-4 基坑排水。 二、今日完成情况： 1、固定支架消缺。 2、7-3 承台模板拆除完成 100%。 3、7-2、7-4 基坑排水。 三、累计完成情况： 1、箱变基础内部电缆支架安装完成 40%。 2、固定支架直流电缆敷接线完 100% 3、生物钢性支架钢结构安装完成 80% 4、生物池逆变器安装 6 台。 5、7-3 承台模板拆除完成 100%。 四、明日计划 1、固定支架消缺。 2、7-4 承台模基础放线。 3、7-2 基坑排水。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			



协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

