

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 5 月 8 日 星期：三		天气:晴	气温：12° -21°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 11 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、固定支架消缺。 2、7-1 承台基础回填。 3、7-2 基坑排水、管桩清孔。 4、7-4 承台钢筋绑扎支模 25%。 二、今日完成情况： 1、固定支架消缺。 2、7-1 承台基础回填。 3、7-2 基坑排水、管桩清孔。 4、7-4 承台钢筋绑扎支模 25%。 三、累计完成情况： 1、生物钢性支架钢结构安装完成 80% 2、生物池逆变器安装 6 台。 3、7-1 承台基础回填 80%。 4、7-4 承台钢筋绑扎支模 25%。 四、明日计划 1、设备基础接地安装。 2、7-4 承台基础钢筋绑扎支模。 3、7-2 基坑排水管桩清孔。 4、7-1 承台基础土方回填。		
检的 查问 发题 现			



处 理 见 措 结 施 果			
协 及 调 其 内 它 容			
记 录 人	田在欣	总 监 签 阅	朱友军

